

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
 ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 163/2021
 ΠΡ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2.450.000,00€
 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

	1ος μήνας	2ος μήνας	3ος μήνας	4ος μήνας	5ος μήνας	6ος μήνας	7ος μήνας	8ος μήνας	9ος μήνας	10ος μήνας	11ος μήνας	12ος μήνας	ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΛΠ													0,00
ΕΚΣΚΑΦΕΣ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		35.743,28	35.743,28										71.486,56
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΑ				192.381,21	192.381,21	192.381,21	192.381,21	192.381,21	192.381,21	192.381,21	192.381,21	192.381,21	1.731.430,90
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								2.588,35	2.588,35	2.588,35	2.588,35	2.588,35	12.941,74
ΗΜ, ΕΛΕΓΧΟΙ											61.166,78	61.166,78	122.333,55
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ													
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ	0,00	35.743,28	35.743,28	192.381,21	192.381,21	192.381,21	192.381,21	194.969,56	194.969,56	194.969,56	256.136,34	256.136,34	1.938.192,75
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠ' ΑΡΧΗΣ	0,00	35.743,28	71.486,56	263.867,77	456.248,98	648.630,19	841.011,40	1.035.980,96	1.230.950,52	1.425.920,08	1.682.056,42	1.938.192,75	0,00

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ / /2021
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ / /2021
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ

ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
 ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ